

	Guias pré-moldada - Distrito Industrial III	SINAPI - 04/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo	23,38%		
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇO PRELIMINARES	100,00% 8.780,94	100,00% 8.780,94		
2	GUIAS PRÉ- MOLDADAS	55,00% 284.589,93	50,00% 142.294,97	5,00% 14.229,50	
3	SARJETAS OU SARJETÕES	100,00% 193.997,87		50,00% 96.998,94	50,00% 96.998,94
Porcentagem			31,0%	22,82%	19,9%
Custo			151.075,90	111.228,43	96.998,93
Porcentagem Acumulado			31,00%	53,82%	73,72%
Custo Acumulado			151.075,90	262.304,33	359.303,26
Maria Fernanda Gregório Engenheira Civil Municipal CREA N° 507080177					